
福生都市計画福
生土地区画整理
事業特別会計

1. 土地区画整理事業

昭和38年加美平事業に工事着手以来7ヶ年経過した現在、周囲の状況も著しい変化をきたし、事業費も増加の一途をたどって来たため、昭和46年3月30日資金計画の変更で120,000千円の追加を行なった。

武蔵野台地区は、昭和44年度竣工をみたが清算事務として清算金の徴収、交付を行なった。多摩河原地区については、地区全体の画地確定測量及び建設省用地（堤防敷）と民地との境界確認を行ない、一部街路築造工事を行なった。

	延長	面積	44年度		45年度		残延長	残面積
			施行済	面積	施行済	面積		
加 美 平								
都計街路	2,830 ^m	46,968 ^{m²}	2,050 ^m	34,468 ^{m²}	2,280 ^m	38,168 ^{m²}	550 ^m	8,800 ^{m²}
区画街路	14,323	96,796	13,309	90,812	13,623	92,722	700	4,074
公 園		20,666		17,108		17,108		3,558
多 摩 河 原								
都計街路	3,099 ^m	50,131 ^{m²}	320 ^m	5,100 ^{m²}	2,190 ^m	36,600 ^{m²}	909 ^m	14,540 ^{m²}
区画街路	19,032	149,005			5,823	35,856	13,209	113,149
公 園		19,224		22,856		22,856		169,384